УТВЕРЖДАЮ
И.о. главы городского округа
город "Дагестанские Огни"
А.М.Халилов

Календарный план-график выполнения работ победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году в II подгруппе «малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно»
на объекте: «Благоустройство ул. Ленина в г. Дагестанские Огни, Республики Дагестан "Шелковый путь"»

№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ	2020г
				март: 25-31
				апрель: 1-6, 7-12, 13-18, 19-24, 24-30
				май: 1-6, 7-12, 13-18, 19-24, 25-31
				июнь: 1-6, 7-12, 13-18, 19-24, 25-30
				июль: 1-6, 7-12, 13-18, 19-24, 25-31
				август: 1-3, 7-13, 14-20, 21-27, 28-30
				сентябрь: 1-6, 7-12, 13-18, 19-24, 24-30
				октябрь: 1-6, 7-12, 13-18, 19-24, 24-30
1	**Сквер "Победы"**			
1,1	реконструкция обелиска неизвестному солдату в сквере «Победы»	25.03	10.06	
1,2	демонтажные работы	29.03	04.05	
1,3	подготовка основания под тротуарную плитку	31.03	10.06	
1,4	устройство бордюрных камней	04.04	05.05	
1,5	прокладка кабеля наружного освещения	08.04	30.04	
1,6	устройство системы полива	15.04	20.06	
1,7	устройство велодорожки	15.04	18.09	
1,8	устройство приборов освещения	10.05	30.10	
1,9	устройство тротуарной плитки	14.06	15.10	
1,1	устройство малых архитектурных форм (скамейки, урны)	15.06	30.10	
1,11	устройство площадки "Воркаут"	23.06	15.09	
1,12	устройство детской площадки	26.06	30.09	
2	**ул. Ленина (пешеходная зона)**			
2,1	демонтажные работы	05.05	30.05	
2,2	земляные работы	28.05	08.06	
2,3	подготовка основания под пешеходную зону	06.06	15.06	
2,4	устройство ливневой канализации	09.06	30.07	
2,5	устройство водопроводной сети для системы полива	09.06	23.06	
2,6	прокладка кабеля наружного освещения	12.06	30.06	
2,7	устройство приборов освещения	01.07	05.08	
2,8	устройство бордюрных камней	16.06	30.06	
2,9	бетонирование основания пешеходной зоны с возможностью проезда	28.06	30.07	
2,10	устройство тротуарной плитки	09.07	15.10	
2,11	устройство малых архитектурных форм (скамейки, урны)	01.08	25.10	
3	**городская площадь**			
3,1	Устройство гимнастической площадки	25.07	15.10	
3,2	прокладка кабеля наружного освещения	27.07	1.10	
3,3	устройство приборов освещения	27.07	30.10	
3,4	устройство малых архитектурных форм (скамейки, урны)	08.08	30.10	
4	**зона уличной Ярмарки**			
4,1	демонтажные работы (демонтаж существующих павильонов)	24.06	27.06	
4,2	демонтажные работы (демонтаж покрытия тротуаров и проезда)	24.06	15.07	
4,3	земляные работы	26.06	30.06	
4,4	устройство фонтанного комплекса	17.07	15.10	
4,5	подготовка основания под пешеходную зону	19.07	15.09	
4,6	бетонирование основания пешеходной зоны с возможностью проезда	27.07	05.08	
4,7	прокладка кабеля наружного освещения	30.07	1.10	
4,8	устройство приборов освещения	03.08	30.10	
4,9	устройство бордюрных камней	17.07	7.09	
4,10	устройство ливневых стоков	10.08	01.10	
4,11	устройство тротуарной плитки	27.07	01.10	
4,12	устройство малых архитектурных форм (скамейки, урны)	10.08	30.10	

Подрядчик:
Директор ООО "БЕТОН"_____
Субподрядчик:
Директор ООО "К-Трансстрой"_____

Заказчик:
Директор МБУ "ДЕЗЗ"_____